

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente / Tomador		Município		Empreendimento (nome/apelido)							
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		NOVA ODESSA		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS							
Modalidade				Programa		Início vigência		Fim vigência		Prazo Total - mês(es)			
										12			
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	75.257,37	2,74%	75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%
2	ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO	3.099,36	0,11%			516,56	16,67%	516,56	16,67%	516,56	16,67%	1.033,12	33,33%
3	ETA - INFRAESTRUTURA	42.819,64	1,56%			21.409,82	50,00%	21.409,82	50,00%	21.409,82	50,00%	42.819,64	100,00%
4	ETA - SUPERESTRUTURA	588.260,39	21,39%					-				-	
5	ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL	360.156,30	13,10%					-				-	
6	ETA - EQUIPAMENTOS	520.309,37	18,92%					-				-	
7	PINTURA ETA	441.513,69	16,05%					-				-	
8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	41.096,30	1,49%	41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e LADO B	65.955,65	2,40%					-				-	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - LADO A e LADO B	16.824,90	0,61%					-				-	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO	72.060,83	2,62%					-				-	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO	88.901,64	3,23%					-				-	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%					-				-	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%					-				-	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE ILUMINAÇÃO	1.767,67	0,06%					-				-	
16	MURO DE ARRIMO	130.030,46	4,73%	65.015,23	50,00%	65.015,23	50,00%	130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%
17	MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA	162.177,45	5,90%					-		81.088,73	50,00%	81.088,73	50,00%
		Total Simples		181.368,90	6,59%	86.941,61	3,16%			103.015,11	3,75%		
Total Acumulado		2.750.142,26	100,00%			268.310,51	9,76%			371.325,62	13,50%		

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
 Nome: ERIC ANTHONY PADELA
 Nº CREA: 5061923291

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente / Tomador		Município				Empreendimento (nome/apelido)							
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		NOVA ODESSA				SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E							
Modalidade				Programa				Início vigência				Fim vigência		Prazo Total - mês(es)	
														12	
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 4				Mês 5				Mês 6			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	75.257,37	2,74%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%
2	ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO	3.099,36	0,11%	516,56	16,67%	1.549,68	50,00%	516,56	16,67%	2.066,24	66,67%	516,56	16,67%	2.582,80	83,33%
3	ETA - INFRAESTRUTURA	42.819,64	1,56%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%
4	ETA - SUPERESTRUTURA	588.260,39	21,39%	147.065,10	25,00%	147.065,10	25,00%	147.065,10	25,00%	294.130,20	50,00%	147.065,10	25,00%	441.195,30	75,00%
5	ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL	360.156,30	13,10%			-				-				-	
6	ETA - EQUIPAMENTOS	520.309,37	18,92%			-				-				-	
7	PINTURA ETA	441.513,69	16,05%			-				-				-	
8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	41.096,30	1,49%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e LADO B	65.955,65	2,40%			-				-				-	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - LADO A e LADO B	16.824,90	0,61%			-				-				-	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO	72.060,83	2,62%			-				-				-	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO	88.901,64	3,23%			-				-				-	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%			-				-				-	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%			-				-				-	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE ILUMINAÇÃO	1.767,67	0,06%			-				-				-	
16	MURO DE ARRIMO	130.030,46	4,73%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%
17	MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA	162.177,45	5,90%	79.466,95	49,00%	160.555,68	99,00%			160.555,68	99,00%			160.555,68	99,00%
		Total Simples		227.048,61	8,26%			147.581,66	5,37%			147.581,66	5,37%		
Total Acumulado		2.750.142,26	100,00%	598.374,23	21,76%			745.955,89	27,12%			893.537,55	32,49%		

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018
Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: ERIC ANTHONY PADELA
Nº CREA: 5061923291

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente / Tomador		Município				Empreendimento (nome/apelido)							
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		NOVA ODESSA				SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS							
Modalidade				Programa				Início vigência				Fim vigência		Prazo Total - mês(es)	
														12	
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 7				Mês 8				Mês 9			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	75.257,37	2,74%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%
2	ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO	3.099,36	0,11%	516,56	16,67%	3.099,36	100,00%			3.099,36	100,00%			3.099,36	100,00%
3	ETA - INFRAESTRUTURA	42.819,64	1,56%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%
4	ETA - SUPERESTRUTURA	588.260,39	21,39%	147.065,09	25,00%	588.260,39	100,00%			588.260,39	100,00%			588.260,39	100,00%
5	ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL	360.156,30	13,10%			-		180.078,15	50,00%	180.078,15	50,00%	180.078,15	50,00%	360.156,30	100,00%
6	ETA - EQUIPAMENTOS	520.309,37	18,92%			-				-				-	
7	PINTURA ETA	441.513,69	16,05%			-				-				-	
8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	41.096,30	1,49%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e LADO B	65.955,65	2,40%			-		32.977,83	50,00%	32.977,83	50,00%	32.977,82	50,00%	65.955,65	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - LADO A e LADO B	16.824,90	0,61%			-		8.412,45	50,00%	8.412,45	50,00%	8.412,45	50,00%	16.824,90	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO	72.060,83	2,62%			-				-				-	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO	88.901,64	3,23%	44.450,82	50,00%	44.450,82	50,00%	26.670,49	30,00%	71.121,31	80,00%	17.780,33	20,00%	88.901,64	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%			-				-		34.977,81	50,00%	34.977,81	50,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%			-				-		34.977,81	50,00%	34.977,81	50,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE ILUMINAÇÃO	1.767,67	0,06%			-				-				-	
16	MURO DE ARRIMO	130.030,46	4,73%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%
17	MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA	162.177,45	5,90%			160.555,68	99,00%			160.555,68	99,00%			160.555,68	99,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente / Tomador		Município				Empreendimento (nome/apelido)								
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		NOVA ODESSA				SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS								
Modalidade				Programa				Início vigência		Fim vigência		Prazo Total - mês(es)				
												12				
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 10				Mês 11				Mês 12				
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	75.257,37	2,74%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%			75.257,37	100,00%	
2	ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO	3.099,36	0,11%			3.099,36	100,00%			3.099,36	100,00%			3.099,36	100,00%	
3	ETA - INFRAESTRUTURA	42.819,64	1,56%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%			42.819,64	100,00%	
4	ETA - SUPERESTRUTURA	588.260,39	21,39%			588.260,39	100,00%			588.260,39	100,00%			588.260,39	100,00%	
5	ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL	360.156,30	13,10%			360.156,30	100,00%			360.156,30	100,00%			360.156,30	100,00%	
6	ETA - EQUIPAMENTOS	520.309,37	18,92%	173.436,46	33,33%	173.436,46	33,33%	173.436,46	33,33%	346.872,92	66,67%	173.436,45	33,33%	520.309,37	100,00%	
7	PINTURA ETA	441.513,69	16,05%	176.605,48	40,00%	176.605,48	40,00%	220.756,85	50,00%	397.362,33	90,00%	44.151,36	10,00%	441.513,69	100,00%	
8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	41.096,30	1,49%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%			41.096,30	100,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e LADO B	65.955,65	2,40%			65.955,65	100,00%			65.955,65	100,00%			65.955,65	100,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - LADO A e LADO B	16.824,90	0,61%			16.824,90	100,00%			16.824,90	100,00%			16.824,90	100,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE CAPTAÇÃO	72.060,83	2,62%			-		36.030,42	50,00%	36.030,42	50,00%	36.030,41	50,00%	72.060,83	100,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO	88.901,64	3,23%			88.901,64	100,00%			88.901,64	100,00%			88.901,64	100,00%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%	34.977,81	50,00%	69.955,62	100,00%			69.955,62	100,00%			69.955,62	100,00%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA	69.955,62	2,54%	34.977,81	50,00%	69.955,62	100,00%			69.955,62	100,00%			69.955,62	100,00%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE ILUMINAÇÃO	1.767,67	0,06%			-		883,84	50,00%	883,84	50,00%	883,83	50,00%	1.767,67	100,00%	
16	MURO DE ARRIMO	130.030,46	4,73%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%			130.030,46	100,00%	
17	MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA	162.177,45	5,90%			160.555,68	99,00%			160.555,68	99,00%	1.621,77	1,00%	162.177,45	100,00%	
		Total Simples		419.997,56	15,27%			431.107,57	15,68%			256.123,82	9,31%			
		Total Acumulado	2.750.142,26	100,00%	2.062.910,87	75,01%			2.494.018,44	90,69%			2.750.142,26	100,00%		

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018
Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsável
Nome: ERIC ANTHONY PADELA
Nº CREA: 5061923291